

**PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO
AI FINI DELL'AGGIORNAMENTO CONTINUO DEL PIANO DI SICUREZZA**
(art. 92, Co. 1, lett. C e D del D. Lgs. 81/2008)

VERBALE RIUNIONE DI COORDINAMENTO

(art. 92, comma 1, lettera c), D.Lgs. n.81/2008)

Il giorno 10 del mese di settembre dell'anno 2021, ai sensi e per gli effetti dell'art. 92, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n.81/2008, si è tenuta la riunione ai fini del coordinamento delle possibili interferenze derivanti dall'esecuzione dei rimanenti lavori di ripristino delle tettoie e le ordinarie attività svolte nel plesso in vista dell'inizio del nuovo anno scolastico.

Le criticità rilevate vengo meglio specificate nel seguente elenco:

- Interferenza con il personale scolastico e studentesco negli orari di ingresso/uscita (08:00-09:00 / 12:00-13:00) e i percorsi impiegati dalle maestranze per accedere alle aree di cantiere.

Ai fini della limitazione delle interferenze negli orari indicati l'accesso alle aree di cantiere avverrà in orari differenti (anticipando ovvero posticipando) agli orari sopra riportati. Eventuali accessi e la movimentazione di mezzi pesanti nel corso delle attività svolte all'aperto che posso temporaneamente impegnare il piazzale retrostante l'edificio palestra nel tratto compreso tra il cancello carrabile e l'accesso al cantiere dovranno essere svolti sotto la supervisione del proposto in assenza di personale scolastico e/o studenti.

- Interferenze con le attività svolte in aula.

Per quanto concerne le aule 1-9 sono in corso di completamento le attività di taglio delle lamiere esistenti. Predette attività nell'arco della settimana verranno svolte nel pomeriggio al di fuori dell'orario delle lezioni. Le attività riguardanti l'installazione di pannellature di rifinitura all'intradosso della copertura verranno svolte delimitando le singole aree di intervento con rete rossa o grigliato, che progressivamente verranno completate e sgomberate. L'installazione dei nuovi discendenti utili allo smaltimento delle acque meteoriche avverrà contestualmente alle attività di finitura per le aule 1-9, mentre per le aule 10-15 avverrà in orario pomeridiano al di fuori dell'orario scolastico predisponendo comunque la temporanea delimitazione delle aree di lavoro.

Le attività di taglio delle lamiere metallica di copertura avverranno al di fuori dell'orario scolastico al fine di ridurre la rumorosità; il taglio degli elementi lignei di finitura dovrà essere realizzato in apposita area predisposta lontano dalle aule.

Viene infine negato l'utilizzo dei locali interni al plesso scolastico (Aula con accesso dall'esterno e bagno), pertanto le maestranze ricorreranno agli usuali apprestamenti di cantiere.

Le prescrizioni indicate nel presente verbale di coordinamento saranno trasmesse all'impresa esecutrice dei lavori e verranno attuate sotto la supervisione del preposto.

Le attività verranno completate, fatto salvo condizione metereologiche avverse, entro venerdì 24.09 p.v..

Si allegano al presente verbale:

- Planimetria aggiornata logistica di cantiere.

Letto, firmato e sottoscritto.

Roma, lì 10.09.2021

Coord. Sicurezza - Ing. Nicola MICELI

RSPP - Ing. Francesco De MATTEIS





LEGENDA	
	AREA DI LAVORO
	AREA INSTALLAZIONE PONTEGGI
	AREA TAGLIO MATERIALI
	RECINZIONE RIGIDA
	PERCORSI MAESTRANZE
	PERCORSO CARRABILE - APPROVV. MATERIALI

COMUNE DI FIUMICINO

COMMITTENTE: COMUNE DI FIUMICINO

OGGETTO: LOGISTICA DI CANTIERE PLESSO SCOLASTICO DI VIA DEL GRANARETTO, snc - 00050 Palidoro

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DELLE TETTOIE
ALLEGATO AL VERBALE DI COORDINAMENTO DEL 10.09.2021

Il C.S.E.